

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPs returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
GNJILANE/GJILAN	Gjilan/Gnjilane	Abdullah Presheva, Gnjilane/Gjilan Town	Romi	25	Srbia	Obnova kuca, podrška domaćinstvu, pomoć u zdravstvu I obrazovanju, IG I razvijanje zajednice za 25 Romskih porodica		ARC	U toku	Posle nekoliko GSV poseta I posto je koncept papir (KP) usvojen 25 Marta 03, ARC je utvrdio 20 zainteresovanih porodica u maju 04. Obnova kuca za sve korisnike je započela, ukupno je završena 61 kuca. 13 projekata za sticanje dohotka (IG) je realizovano. 29 porodica/114 osoba vratile su se od 10.12.04. U toku su razgovori sa Opštinom o dodatnim casovima za albanski jezik. Realizacija projekta produzeta za 2005. godinu.	Holandska Vlada
GNJILANE/GJILAN	Gjilan/Gnjilane	Abdullah Presheva, Gnjilane/Gjilan Town	Romi	1	Srbia	Obnova kuca, podrška domaćinstvu, pomoć u zdravstvu I obrazovanju, IG I razvijanje zajednice za 25 Romskih porodica		UNDP/KEK	Realizovan	Obnova završena: 1 porodica se vratila, 3 jos nisu. 2 Jos nece (kuce su pod upravom HPD). UNHCR obezbedio preko KEK prikljuivanje na struju. Opština obezbedila prikljuivanje na vodovod I kanalizaciju. Završeno jula 03.	UNDP
GNJILANE/GJILAN	Gjilan/Gnjilane	Gornji Makres/Makresh I Epërm & Donji Makres/Makresh I Poshtëm	Srbi	60	Srbia	Obnova kuca, podrška domaćinstvu, IG, infrastruktura, pomoć u zdravstvu I obrazovanju 60 porodica (IRL I ostale populacije).		razno	realizovano	22porodice se vratilo Obnova I popravka završena Zdravstvena I obrazovna infrastruktura popravljena. DIG obezbedjen. Završeno 02	Razni
GNJILANE/GJILAN	Gjilan/Gnjilane	Mozgovo/Muzgove	Srbi	11	Kosovo / Srbia	Popravka/obnova kuca, pomoć domaćinstvima, popravka elektricne mreze, program za sticanje dohotka za 11porodica		razni	realizovano	Obnova kuca završena. Vratile su se 11 porodica/16 osoba . Koje su se uselile u kuce. Realizovane su komppnente projekta koje se odnose na put I sticanje dohotka.	BPRM agencije I RRRF
GNJILANE/GJILAN	Kamenice / Kamenica	Lještar/Leshtar	Sebi / Albanci	48	razni	Obnova kuca, podrška domaćinstvu, poljoprivredna I infrastrukturna pomoc		razni	realizovan	Obnova kuca završena Jula 2002. Projekti za poljoprivredu obezbedjeni a projekti za infrastrukturu završeni (popravka puta I vodosnabdevanje) Završeno u leto 2002.	razni
GNJILANE/GJILAN	Kamenice / Kamenica	Lještar/Leshtar	Romi	3	Kosovo	obnova kuca za 3 Romske porodice		CARE	realizovano	Završeno avgusta 2003	CARE
GNJILANE/GJILAN	Gjilan/Gnjilane	Zheger/Zegra	Srbi I Albanci	42	Srbija/Kosovo	Podrska potencijalnom povratku		CARE	Postoji interes	Operativna grupa se sastala 15 juna 05, lideri raseljenih na Kosovo I van njega dali zajednicku listu od 42 potencijalna povratnika. Razmatrana je mogucnost da se odrzi sastanak grupe. CARE ce izraditi koncept papir (KP) I pripremiti konacnu listu raseljenih povratnika.	
GNJILANE/GJILAN	Kamenice / Kamenica	Oraovica/Rahovice	Sirb / Albanci	37	Kosovo / Srbia	Obnova kuca I povratak za 21 K-S I 16 K-A porodica, pomoć domaćinstvu, infrastruktura, IG I inicijativa za integraciju u zajednicu.		Sveti Nikola, Opština	Usvajeno I cekaju se sredstva	KP podnet 10/3/03 I ORG ga je usvojila 27/1/04. Podnet na razmatranje centralnom telu UNMIK-a 11 Octobra 04. ORG je 7/6/05 razmatrala modifikovan KP koji je NVO " Sveti Nikola" preuzeo od UMCOR-a u maju 05. ORG je 5. Jula 05 odložila usvajanje KP-a (revidiranog) dok ne dobije komentare od opštinskih partnera.	
GNJILANE/GJILAN	Novo Berde / Novo Brdo	Stara Kolonija/Kolonija e Vjeter	Srbi	10	Razni	Obnova kuca, pomos domaćinstvu, pomoć pri sticanju dohotka, zdravstvena pomoc I razvoj zajednice		ARC		Program sa vise sektora ukljujujuci: prepravku 27 kuca, zdravstvenih, humanitarnih, komunalnih, za pomirenje, za sticanje dohotka završenog do Septembra 2002. 41 K-Srbin I 17 K-Albanac su se vratili.	BPRM
GNJILANE/GJILAN	Novo Berde / Novo Brdo	Razni	Srbi	38	Razni	Obnova kuca za 38 korisnika iz manjinskih zajednica.		CCK	Realizovan	CCK je završila se obnovom/zidanjem 38 kuca. Korisnici su stanovnici I povratnici iz manjinskih zajednica. Takođe je popravljen put za Jasenovik u duzini od 10 km.	CCK
GNJILANE/GJILAN	Novo Berde / Novo Brdo	Klobukar/Klobukar	Srbi	za odredjivanje	Srbia	Podrska potencijalnom povratku Srba.		VOK, Opština	Usvajeno	Opština je izradila KP u martu 03 koji nije bio usvojen; drugi KP izradio VOKAM u oktobru 03 - nije usvojen. U pitanju je zainteresovanost IRL za povratkom GIV 12 I 13/2/03; GSV 12/3/03. Operativna grupa se sastala 14/3/05. Intenziviran medjuetnicki dijaloz jeste u toku u cilju ozvljavanja odnosa. IRL zele da se vrate u drugi deo sela - Baritsaku mahalu. Delegacija ORL posetila 40 raseljenih porodica u uzor Srbiji (9-12/5/05) da utvrdi potencijalne povratnike I dovsri KP koji ukljuccuje 24 raseljenicke porodice. ORG u principu usvojila KP 30/5/05 u ocekivanju da se u njega unesu primedbe svoh cinilaca I da se spoji sa odvojenim KP koji je pripremio VOK. Operativna grupa se sastala 6/6/05 u tu svrhu: Opštinski poverenik za povratak (MRO) dobio zadatak da dovsri koncept papir. ORG je 27/6/05 usvojila konacnu verziju KP.	

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location  DPS returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
GNJILANE/GJILAN	Strpce / Shterpce	Gornja Bitinja/Biti e Eperme	Albanci	74	Kosovo	Multisektorska pomoc za povratak 74 K-A porodica koji ukljucuje i popravku kuca/obnova, komunalnu infrastrukturu, IG,zdravstvenu pomoc I komunalne inicijative.	2 od 3	ARC/DRC	U toku	ORG je usvojila KP 8 Avgusta 03 I RCG/TAB 19.Avgusta 03 Obnova 46 kuca(IV I V kategorije)završene 30.Juna I završena infrastruktura 31.Avgusta, poljoprivredna pomoc obezbedjena u Aprilu/Maju 04.Medjuetnicki dijalog (IED)zvršio CARE pod START II. Druga faza podrazumeva obnovu kuca za 30 povratnika I manje prepravke za preostalih 27 porodica, kao I povezivanje na novu mrežu za vodu I struju za Faze I. I II. korisnika pomoci30 kuca IV-V kategorije se obnavljaju I sve kuće II-III su završene.Struja I voda povezane na71 kucu.Izuzetne potrebe za III fazu ukljucuju stabilnost zajednice, zdravstvo,IG I IED I pregovori u vezi finansiranja u toku	KCB I DANIDA
GNJILANE/GJILAN	Strpce / Shterpce	Donja Bitinja/Biti e Poshtme	Albanci	55	Kosovo	Podrska za povratak 55K-A porodica kroz obnovu kuca,IG,zdravstvenu pomoc I inicijative zajednica		ARC (MCI / Canadian Govt / UNHCR)	Realizovano	Spontani povratak26 domacina u Maju 02, 55 kuca povratnikaobnovljene, 13 K-S plus 4 ugrozene porodiceu Opstini I 12 kuca u Zupskoj dolini.Ciscenje bunara I domacinstva I pomoc u hrani obezbedjena.Pomoc u poljoprivredi/sticanju dohotka obezbedjeni.Projektat završen u aprilu 03.Projektat infrastrukture u toku(sistem za vodu).Zavrsetak tripartitnih sporazuma(TPS)	Holandska Vlada
GNJILANE/GJILAN	Ferizaj / Urosevac	Halit Ibishi & Sellahane, Urosevac/Ferizaj	Romi / Askall / Egipcani (RAE)	treba utvrditi	Srbija / Makedonija	Projektat"pre-povratka"za obezbedjivanje pravne pomoci za RAE u vezi pitanja imovine,obnove infrastrukture, sticanje dohotka,medjuetnicki dijalog, pravna pomoc		CARE	u pripremi	Prva GIV Oktobar 03.Prva GSV Decembra 03.CARE ucestvuje u dijalogu I pravnoj pomoci RAE zajednice.KP u izradi. Opstinska I lokalna kancelarije za zajednice realizuju projektat za kanalizaciju iz sredstava opstinskog budžeta koja su namenjena manjinama. Projektat je utvrdjen kao prioritet kroz dijalog koji posreduje CARE.	
GNJILANE/GJILAN	Ferizaj / Urosevac	Babijak/Babliak	Srbi	50	Srbija	Obnova kuće za 50 K-S porodica, pomoc domacinstvu, infrastruktura(struja, voda, kanalizacija, putevi)pristupuslugama(obnova skola I klinika)IG,Medjuetnicki dijalog I pravna pomoc		UMCOR	Realizovano	Radna grupa usvojila KP 8/803. Operativna grupa je uspostavljena 3. oktobra I projektat je potpisan 4/12.04.U 3 faze završeno je svih 48 kuća, ukljucujuć I 2 za albanske korisnike, kao I projekti za infrastrukturu. Opština ce upravljati javnim komunalnim sluzbama. Vratilo se 48 porodica/ 146 osoba (46 srpskih I 2 albanske). Domacini 3 porodice odbili su da uzmu kljucvece. Obavljene su aktivnosti vezane za sticanje dohotka. Dom zdravlja radi od 13. maja 05. Projektat je dovršen do 10 juna, izuzev multietnicke skole. Očekuje se da UNDP I Opština uskoro potpisu ugovor za izgradnju skole.	KCB/GAR 001
GNJILANE/GJILAN	Ferizaj / Urosevac	Zaskok/Plesina	Srbi/Albanc/R omil	30 srpskih porodica (122 osobe), 21 porodica iz lokalne zajednice (19 albanskih I 2 romske)	Srbija	Podrska potencijalnom povratku Srba/Albanaca		ARC	Usvojeno	Održana 2 sastanka operative grupe. ORG razmatrala KP 27/5 I 10/6/05 I ugradjeni su komentari partnera. Broj IRL I IIRL je 122 osobe (30 porodica)21 porodica iz lokalne zajednice (19 alb. I 2 romske) Obnova/popravka 51 kuće. KP sadri sve sustinske komponente za održivost projekta. Opština trebada finansira sa 15% zdravstvenu stanicu sa laboratorijom, odredjivanje jedne medic. sestre medju IRL.Zajednicki rad Opštine na kanalizacionom sistemu. KP usvojen 10/6/05.	

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPs returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
GNJILANE/ GJILAN	Ferizaj / Urosevac	Talinoc/Talinovac	Srbi	treba utvrditi	Srbija	Pomoc poptencijalnom povratku Srba		CARE	u pripremi	UMCOR je organizovao GSV za 7 IRL iz Srbije i 3 IIRL iz Strpca. Oni su posetili kuce i grobije Sledeceg dana sreli se sa opstinskim vlastima i 2 albanska lidera sela. Pozitivan razgovor vodjen sa albanskom zajednicom 17. Januara koji je nastavljen jos jednim razgovorom 9/10. februarar 05 na brezovici.UMCOR je uradio prvu procenu kuca i u tome angazovao obe zajednice. CARE je preuzeo projekat od UMCOR-a koji je napustio Kosovo. Koncept papir podnet Evropskoj agenciji za rekonstrukciju (EAR) pocetkom maja 05..	
GNJILANE/ GJILAN	Ferizaj / Urosevac	Babush/Babus	Srbi	Pre konflikta bilo je 289 Srba		Multisektoralna pomoc povratku 83 srpske porodice, ukljucujuci obnovu kuca, komunalnu infrastrukturu, sticanje dohotka.projekte za izgradnju kapaciteta		UMCOR/Evropska perspektiva	Usvojeno i ceka na finansiranje	Evropska perspektiva preuzela projekat od UMCOR-a. GSV obavljena 11. Maja 05. ORG razmatrala KP 27/5 i 10/6/05. Operativna grupa se sastala 15/6/05 da bi sa raseljenima razgovarala o njihovom zahtevu da se sagrade 83 kuce umesto 69 koje su navedene u KP i da se zavrshi strujna mreza, obnovi skola i zdravstvena stanica. Posle konsultacija sa raseljenima oko glavnih spornih pitanja, EP je pristala da revidira KP. Operativna grupa je 29/6/05 odobrila je revidirani KP koji je zatim usvojila i radna grupa 8/7/05.	
GNJILANE/ GJILAN	Ferizaj / Urosevac	Nerodime/Nerodimlje	Srbi	Pre sukoba 22 srpske porodice	Srbija	Podrska potencijalnom povratku Srba		ARC	Interes	Pre sukoba u selu su zivele albanska i srpska zajednica. DRC je u saradnji sa svojom gnjilanskom kancelarijom organizovao 24/25. Januara 05 prvu posetu selu. ARC je vodeca agencija GIV i GSV organizovani 1/5 i 4/5/02. Multitietnicki dijalog vodjen 10/5/ 05.	
GNJILANE/ GJILAN	Ferizaj / Urosevac	Stojkovic mahalla, Balej/Balic	Srbi	30	Srbija	Podrska za potencijalni povratakK-S		ARC	Usvojeno i ceka na finansiranje	ARC se sreo sa 15 predstavnika porodica u Kraljevu da bi ih upoznao sa KP koji je radna grupa usvojila 3/12/04 na posebnoj sednici.	
	Ferizaj / Urosevac	Urbani povratak	Srbi	30	Srbija/Kosovo	Podrska potencijalnom povratku Srba		ARC	Interes	Prvi sastanak operativne grupe za povratak u grad odrzan je 31/5/05. Drugi sastanak odrzan je 15/6/05 Predstavnici IRL i ARC pripremili su listu od 30 potencijalnih povratnika. ARC ce u koordinaciji sa kosovskom policijom (KPS) i zastitnim korpusom (KPC) nastaviti sa intervjuisanjem pojedinaca i utvrdjivanjem povratnickih lokacija. 30 stanova su uzurpirani a 40 kuca je potpuno unisteno. Prva GSV gradu obavljena je 6/7/05 i u njoj je uestvovalo 13 osoba. Druga GSV treba da se obavi 21. jula i u njoj ce uestvovati takodje 13 osoba. Operativna grupa je razmatrala pitanje nezakonitog zaposedanja kuca/stanova 5/7/05.	
GNJILANE/ GJILAN	Viti/Vitina	Podgorce/Podgorc	Srbi / Albanci	38	Kosovo / Srbija	Pomoc u obnovi kuca za 34 K-S i 4 K-A porodica, pomoc domacinstvu, razvoj zajednice, ekonomska, zdravstvena infrastruktura		ARC	Realizovano	RCG/TAB usvojio KP 25 Marta 03. na 74 zavrшена obnova ,sa odprilike 13 TPS sistemom infrastrukture (popravka/povezivanje struje, popravka/konstruisanje bunara, popravka/konstruisanje puteva i mostova) je zavrшено, pomoc u zdravstvu, sticanju dohotka i komunalna pomoc zavrшена.Samo 2 od 34 K-S poseda, 4 od 6 K-A poseda povratnikasu naseljena od 26 November.Nenaseljeni posedi stavljeni pod HPD administraciju od 04 October 04. ARC projekt zvanicno zatvoren 31 October ali TF se jos uvek sastaje da razmatra slabu naseljenost i and sledece korake za preduzimanje.Seosko vece je odlucilo da unapredi mrdjuetnicke odnose kao ida ohrabri kosovske srbe da se vrate u selo.	Germany, UK and KCB (GAR 0014)

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPs returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
GNJILANE / GJILAN	Viti/Vitina	Zitinja/Zhiti	Srbi	32	Kosovo / Srbija	Obnova kuca za 29 porodica, pomoc domacinstvu, razvoj infrastrukture, IG i MED. Includes outreach to/assessment of more IDPs for potential second-phase return. Ukljucuje vece ucesce IRLU potencijalnu drugu fazu		CARE	U toku	Obavljena je procena kuca marta 05. Utvrđena su 32 korisnika projekta, 18 tripartitna sporazuma su potpisani. 14 raseljenika iz Kraljeva dosli su u "idi-vidi" posetu 3.3.05. i obisli su svoje kuće, crkvu i groblje. Izgradjeno je 25 kuća a izgradnja ostalih je u toku. Završena je elektricna mreza za prvih 25 kuća.	EAR
GNJILANE / GJILAN	Viti/Vitina	Grmovo/Germove	Srbi	Treba utvrditi	Srbija	Podrska potencijalnom povratku srba		UMCOR	Usvojen i ceka se na sredstva	Prva GSV poseta odrzana 2/7/02. Raseljeni su se slozili sa izradom KP i uspostavljanjem multietnickog seoskog saveta (SS) u avgustu 04. Seoski savet je odrzao prvi sastanak operativnu grupu 5/11. "Idi-informisi" poseta (GIV) obavljena je 12/11 SS je kao prioritete utvrdio izradu profila sela, konacne liste potencijalnih povratnika, procene stete i komunalne infrastrukture 19/11. KP je izradjen i odrzan je sastanak sa svim partnerima da bi se utvrdile konacne komponente. KP predstavljen predsedniku Opštine i seoskom savetu sastavljanom od Albanaca i predstavnika raseljenih. ARC je preuzeo projekat od UMCOR-a i predstavio je KP radnoj grupi 26. maja i 14. juna 05. Radna grupa je 528. juna usvojila revidiranu verziju KP u koju su ukljuceni komentari svih partnera u ovom projektu.	
MITROVICA / MITROVICA	Vushtrri/Vucitrn	Askaljska Cetvrt (Grad Vushtrri/Vucitrn)	Askali (sa drugim ne-Serpskim clanovima manjinske zajednice)	35	Kosovo	Rekonstrukcija kuca, obnova infrastrukture, aktivnosti vezane za IG i dijalog, od cega bi Askaljski IRL imali koristi od Marta meseca (35 porodica koje su se raselele u martu) Predviđa se ucesce Opštine i lokalnih NVO. Projekat komunalne policije gde ce biti raspoređeni 10 policajaca bi trebalo da pocne posto KPS preda policijsku stanicu 24 Februara	1 od 1	LWF	Usvojeno i ceka na finansiranje	ORG usvojila KP 18/11/ 2004, koji je opština podnela na razmatranje Centralnom Nivou 31. Januara 2005. Dalje aktivnosti na usvajanju cekaju odgovor centralnog nivoa i sredstva.	
MITROVICA / MITROVICA	Vushtrri/Vucitrn	Novo Selo / Maxhunaj	Srbi	35	Kosovo / Srbija	Obnova kuca, infrastrukture, IG mogucnosti zaposijavanja, obezbedjivanje socijalnih usluga ukljucujuci obuku i obrazovanje, pomoc u podizanju svesti zajednice i inicijative za pomirenje.	1 od 2	Nosilac posla: LWF. Ostali: CARE nadlezan za dijalog (finasira se iz GAR-a)	U toku	GSV su zajednicki organizovali mitrovačka kancelarija Ministarstva za zajednice i povratak (MCR) i Regionalna kancelarija UNMIK za zajednice i povratak (RCRU) 22. Aprila. Raseljeni ucestvovali u poseti.	Nemacka
MITROVICA / MITROVICA	Vushtrri/Vucitrn	Novo Selo / Maxhunaj	Srbi	35	Srbija	Obnova kuca, infrastrukture, IG mogucnosti zaposijavanja, obezbedjivanje socijalnih usluga ukljucujuci obuku i obrazovanje, pomoc u podizanju svesti zajednice i inicijative za pomirenje.	2 od 2	Nosilac posla: LWF. Ostali: CARE kao nadlezan za dijalog	Na cekanju	Interes navodno jos uvek postoji. Projekat na cekanju jer kuće koje su izgradjene u I fazi nisu nastanjene.	
MITROVICA / MITROVICA	Vushtrri/Vucitrn	Sela Nevoljane/Nevolan i Vrnica/Vernica	Srbi	60	Kosovo / Srbija	Podrzavanje povratka kroz obnovu kuca, rad na podizanju svesti zajednice i pomirenju, stvaranje mogucnosti za zaposijavanje i realizacija programa za infrastrukturu i komunalni razvoj.		ju se finansijska sredstva.	Odobren i ceka se na sredstva	U toku je pomoc za uspostavljanje medjuetnickog dijaloga i mere za izgradnju poverenja.	
MITROVICA / MITROVICA	Vushtrri/Vucitrn	Pantine/a	Srbi	15	Kosovo / Srbija	Izgradnja kuca, obnova infrastrukture, IG stvaranje radnih mesta za povratnike i zajednicu-domacina povratka.		Nosilac posla: LWF. Ostali: CARE zaduzen za dijalog.	Na cekanju	Projekat opštinske i regionalne grupe I TAB 28/5/03. Deo projekta u koji spadaju seoska infrastruktura i pomoc u rekonstrukciji pruzena 15 ugrozenim albanskim porodicama. Raseljeni Srbi uskratili podrsku projektu jer se nisu slozili sa brojem utvrđenih korisnika.	
	Vushtrri/Vucitrn	Druar/Drvare	Srbi	8	Kosovo	Podrska povratku		Nosilac posla: UNHCR, CARE, uz podrsku ORL	Interes	Prva GSV od 1999. Obavljena u selu 5/7/05. 8 raseljenih Srba je ucestvovalo. Pozitivni rezultati posete (uspostavljen spontani medjuetnicki dijalog clanovima lokalne albanske zajednice koji su dosli da pozdrave svoje bivse komšije).	
	Vushtrri/Vucitrn	Samadrexhe/Samodreza	Srbi	12	Kosovo/Srbija	Podrska povratku		Nosilac posla: UNHCR, CARE uz podrsku ORL	Interes	Prva GSV od 1999. Obavljena u selu u julu 2005. 12 raseljenih Srba je ucestvovalo. Pozitivni rezultati posete (uspostavljen spontani medjuetnicki dijalog sa lokalnom zajednicom). Informativni sastanak ce se odrzati kod CARE-a u Mitrovici.	

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPs returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
MITROVICA / MITROVICA	Mitrovica/a	Romska Mahala	Romi	60	Kosovo / Srbija	Obnova kuca, izrada urbanistickog plana u saradnji sa opstinskim Odeljenjem za urbanizam. Rad na dijalogu u cilju Izgradnje poverenja: prikupljanje vlasnickih dokumenata.		Nosilac posla: DRC	U toku	18 aprila predsednik Opstine, UNMIK regionalni predstavnik, UNHCR, OEBS I ORC potpisali su sporazum o urbanistickom planu za Romsku mahalju. RCRU, DRC I Opstina zajedno su organizovali donatorsku konferenciju 5. Maja 05. Do sada je obezbedjen mali deo sredstava. Operativnu grupu je zamenilo jedno sire koordinaciono telo koje cini Upravni komitet kojim predsedava Ministarstvo za zajednice i povratak (MCR) I Opstina Mitrovica, podgrupe koje se bave pravnim pitanjima I zastitom, komunalnim razvojem I tehnickom implementacijom. Savetnik ORC-a za prava manjina obavija funkciju izvrsnog organa tog koordinacionog tela za povratak u Romsku mahalju. Neresena pitanja:urbanisticki plan za opstinsko zemljište 1 I 2 I za romske privatne kuce I saglasnost Roma za ovaj projekat.	
MITROVICA / MITROVICA	Mitrovica/a	2 Korriku/Sitnica (Juzna Mitrovica – askaljska cetvrt quarter)	Askalije	19	Kosovo	Obnova kuca za 19 porodica, pomoc u povracaju kuca, obnova infrastrukture, medjuetnički dijalog I komunalni razvoj.	1 od 2	Nosilac posla: NCA	Dovršeno	Obnova kuca I projekti za infrastrukturu (vodovod/kanalizacija, put, zelen površine, javna rasveta I telefonske linije) završeni. 11 askaljskih porodica se vratilo iz kolektivnih centara u severnoj Mitrovici. Ukupno 68 osobaVratila se samo jedna porodica.	Norwegian/ KCB
MITROVICA / MITROVICA	Mitrovica/a	2 Korriku/Sitnica (Juzna Mitrovica – askaljska cetvrt)	Askalije / Albanci	30-35	Kosovo	Multisektorska pomoc u povratku (obnov kuca / povracaj imovine, IG)	2 od 2	Nosilac posla: NCA	U toku	5 askaljskih porodica se vratilo u Korriku a 6 albanskih koje su uzurpirale askaljske kuce vratile su se u u razna planinska sela u Sala kraju, u mitrovackoj regiji. Ukupno 11 porodica je ponovo smesteno. Izgradnja 1 kuce iz V kategorije za askaljskog povratnika u Sitnicu. Popravka 2 kuce za askaljske povratnike u Korriku u kojima su nastanjene 3 porodice.	Norveski
MITROVICA / MITROVICA	Leposavic	Kosutovo/e, Bistrica/e, Ceranja/Ceraje.	Albanci	50	Kosovo	Izgradnja kuca, obnova infrastrukture, IG, pomoc za poljoprivredu I stvaranje radnih mesta za 50 albanskih I 50 Srpskih porodica.		Nosilac posla: LWF.	Usvojeno I cekaju se sredstva	KP iz 2003. godine LWF je revidirao I prilagodio broj korisnickih porodica I budzet. ORG je usvojila KP I poslala na razmatranje centralnom nivou. Sada se cekaa odgovor vise instance I finansijska sredstva.	
MITROVICA / MITROVICA	Skenderaj / Srbica	Rudnik/Runik	Srbi	Treba utvrditi	Kosovo / Srbia	Podrzavanje povratka			Na cekanju	42 srpska raseljenika su ucestvovali u 2 GSV. Predstavnik raseljenih ucestvuje u ORG. KP DRC-a usvojila je ORG24. Februara. KFOR je završio bezbednosnu procenu a DRC KP. Projekat je na cekanju jer zahtev treba ponovo proceniti.	
MITROVICA / MITROVICA	Skenderaj / Srbica	Kulca/e	Srbi	Treba utvrditi	Kosovo / Srbija	podrska povratku		LWF	Na cekanju	Posle GSV odrzana su dva informativna sastanka KP je pripremljen, usvojen od strane ORG I podnet visoj instanci na usvajanje I finansiranje.	
MITROVICA / MITROVICA	Skenderaj / Srbica	Leqine/Leocina	Srbi	Treba odrediti	Kosovo / Srbija	Podrska povratku		Nosilac posla:UNHCR	Interes	GSV poseta obavljena 27.aprila 05 I dobro je prosla. Planira se informativni sastanak.	
MITROVICA / MITROVICA	Skenderaj / Srbica	Dashevc/Dasevac	Askalije	Treba odrediti	Kosovo	Podrska povratku		Opstina	Interes	GSV I GIV posete obavljene uz ucesce Opstine I kontakti uspostavljeni sa seoskim liderima. Na povratak se gleda pozitivno. KP pripremljen I podnet za dobijanje sredstava.	
PEJE/PEC	Gjakove/Djakovica	Brekoc/Brekovac	Romi / Askalije / Egipcani	20	Crna Gora	Obnova kuca, medjuetnički dijalogHousing reconstruction, IED.		Nosilac posla: ICMC,THW (obnova kuca)	Realizovan	Opstinske vlasti znacajno podrzavaju ovaj projekat. Predsednik opstinske Skup[stine (MAP) I njegovi zamenici kao I UNMIK opstinski predstavnik (MR)bili su u 3 GIV Crnoj Gori. Prva faza projekta, koja je zapocela u septembru 2004, završena je (nadgledanje se nastavlja). U ovoj fazi vratilo se 20 porodica (117 osoba) uglavnom u Brekovac/Brekoc ali i u nekoliko drugih delova Djakovice.	
PEJE/PEC	Gjakove/Djakovica	Brekoc/Brekovac	Romi/Askali/Egipcani (RAE)	23	Crna Gora	Izgradnja socijalnih stanova za 23 manjinske porodice I obnova kuca za 10 porodicaiz lokalne zajednice.	2 od 2%	ICMC	Projekat usvojen, cekaju se sredstva	Opstinske vlasti Izzarile znacajnu podršku ovom projektu. Predsednik opstinske Vlade I njegovi zamenici kao I UNMIK opstinski administrator isli u 3 GIV u Crnu Goru. Usvojen nacrt koncept papira za II fazu kojom se predviđa povratak 23 RAE porodica u Djakovicu. Cim se obezbede sredstva, nastavice se sa realizacijom. Projekat je namenjen RAE raseljenicima koji nemaju pravo svojine azele da se vrata I to mogu da ucine bezbedno. Opi su prthodno bili smesteni na neodgovarajućem	
PEJE/PEC	Istog/Istok	Selo Osojan/Osojane	Srbi	150	Srbija	Obnova kuca		THW/MOVIMONDO	Realizovano	Oko 150 je rekonstruisano izmedju 2001-2003. Vise od 100 porodica (350 osoba) vratile su se od 2001. Najmanje 10% kuca u Osojanima I dalje su prazne. RRRF bi mogao da pokrije ostale potrebe ako se pojave.	Francuska I nemacka vlada I Koordinacioni centar za K&M
PEJE/PEC	Istog/Istok	Dubrave/Dubrava	Romi / Askalije / Egipcani (RAE)	13	Crna Gora	Obnova kuca (61 kuca za povratnike I preostale EVI (?)), obnova vodovodnog I elektricnog sistema, škole i zdravstvenestanišce.		SDC: obnova kuca, infrastruktura I sticanje dohotka (IG), ICMC: mogućnosti za IG, DRC & Haxhi Zeka: stabilizovanje povratka. Ostali: Mercy Corps i CDHRF.	Realizovano	Projekat I sve ostale direktne I indirektno završeni I inaugurisani 14/6/ 2004.	SDC/SIDA/KCB/BPRM

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPs returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
PEJE/PEC	Istog/Istok	Lukavac i Thate/Suvi Lukavac	Srbi / Egipcani	21	Srbija	Multisektorski projekat povratka.		Nosilac posla: DRC	Završen	Iako je prvobitni projekat završen, samo nekoliko porodica su izrazile zainteresovanost da se vrate u to mesto. Moguce je da se pomogne buduci povratak preko programa RRRF-a.ORG je odobrila II fazu projekta 16/06/04. Medjuetnicki dijalog je u toku. DRC upravo upravo gradi ribnjak u okviru programa za sticanje dohotka.	
PEJE/PEC	Istog/Istok	Drogolac/Dragoljeva c& Bellopoje/Bello Polje	Srbi	50	Srbija	Multisektorski projekat za 50 porodica ukljucuje obnovu kuca, komunalni razvoj, mogucnosti za sticanje dohotka (IG), medjuetnicki dijalog i gradjanske aktivnosti.		Nosilac posla: EP, CDF: komunalni razvoj, CDHRF: medjuetnicki dijalog, MPDL: pravna i vlasnicka pitanja, IOCC i UNIJA: pomoc u povratku.	Projekat usvojen i cekaju se sredstva.	ORG usvojila koncept papir 18/8/ 04. Osnovana je operativna grupa koja je odrzala prvi sastanak 10/9/04.Doslo je do zastoja u radu grupe (I drugih aktivnosti) u ocekivanju da EAR odobri sredstva. Koncept papir podnet EAR-u za odobravanje finansiranja 15/07/05. Na ORG 13/07/05 dogovoreno je da se uspostavi zajednicka operativna grupa za oba projekta Lug i Blagač. Realizacija projekta počće kada budu obezbedena sredstva.	
PEJE/PEC	Istog/Istok	Grad Lug/Ljug & predgradje Gurrakoc/Djurakovac	Srbi	61	Srbija	Multisektorski projekat za povratak 61 porodice i njihova reintegracija putem obnove kuca, komunalnog razvoja, mogucnosti za IG, medjuetnicki dijalog i gradjanske aktivnosti.		Nosilac posla: EP, CDF: komunalni razvoj, CDHRF: medjuetnicki dijalog, MPDL: pravna i vlasnicka pitanja, IOCC i UNIJA: pomoc u povratku.	Usvojen i cekaju se sredstva	ORG usvojila koncept papir 18/08/04. Operativna grupa odrzala je prvi sastanak 10/9/04 ali je kasnije obustavila rad (i druge aktivnosti) do odobravanja finansiranja od EAR-a.Koncept papir podnet EAR-u na odobravanje finansiranja 15/07/05. Dogovoreno je na sastanku ORG 13/07/05 da se uspostavi zajednicka operativna grupa za projekte u Belom Polju i Dragoljevcu. Realizacija projekta počće kada budu obezbedena sredstva.	
PEJE/PEC	Istog/Istok	Kosh/Kos	Srbi	38	Srbija	Obnova 38 kuca, komunalni razvoj, mogucnosti za IG, medjuetnicki dijalog i gradjanske aktivnosti. Faza I sadrzi aktivnosti u pripremi povratka a faza II rekonstrukciju.	1 & 2 od 3	DRC, THW, Haxhi Zeka, Bozur, Hvosno	U toku	ORG je usvojila koncept papir 19/06/03. DRC organizovao je nekoliko "idi-vidi" poseta (GSV) Kosu, a poslednja je bila u martu 2005. godine. Ova NGO je 15. Jula podnela EAR-u molbu za finansiranjem projekta i u toku je utvrđivanje korisnika II faze projekta kojom se predvidja izgradnja 25 kuca za povratnicke porodice u Kosu i susednom selu Opraska (12 u jednom i 13 u drugom selu), kao i izgradnja 3 kuće za korisnike iz redova lokalne zajednice.	KCB, EAR
PEJE/PEC	Istog/Istok	Kosh/Kos	Srbi	29	Srbija	Obnova 29 kuca, komunalni razvoj, mogucnosti za IG, medjuetnicki dijalog i gradjanske aktivnosti. Prvu fazu projekta cine aktivnosti koje su vezane za pripremu povratka a rekonstrukcija je predvidjena u II fazi.	1&2 od 3	DRC, THW, Haxhi Zeka, Bozur, Hvosno	Projekat usvojen i cekaju se sredstva	ORG usvojila koncept papir 19/06/03. DRC organizovala nekoliko poseta idi i vidi u Kosu, poslednja je odrzana u martu 2005. godine. DRC je 15. jula podneo zahtev EAR-u za finansiranje, a u postupku je utvrđivanje korisnika za Fazu II. U ovoj fazi biće rekonstruisano 25 kuća za povratnicke porodice u Kos i susedno selo Opraska (12 u jednom selu i 13 u drugom). Takođe je predviđena rekonstrukcija 3 kuće za primaocce socijalne pomoći.	KCB, EAR
PEJE/PEC	Istog/Istok	Srbobran	Srbi	Treba utvrditi	Srbija	potomoc povratku			Postoji interes	Potrebna je dalja verifikacija zainteresovanosti za povratak u to mesto. Srbobran j prvobitno bio deo koncept papira koji je izradila CSW koji je obuhvatao Lukavac i Suvi Lukavac (zajedno sa Kovragama). CSW nije realizovala projekat a DRC je kasnije realizovao Lukavac i Suvi Lukavac. Ova lokacija je na listi preporucenih/potencijalnih mesta za povratak od strane Koalicije za povratak.	
PEJE/PEC	Istog/Istok	Sine/Sinaje (Gorloc)	Srbi	Treba da se utvrdi	Srbija	potomoc povratku			Interest	Potrebna je dalja verifikacija zainteresovanosti za povratak u ovo mesto. Odrzane 2 GSV - jedna u julu 2003 sa 11 ucesnika i druga u oktobru te godine sa 12 ucesnika. Nije na listi prioriteta zbog ogranicenog interesovanja. Mesto je na listi Koalicije za povratak.	
PEJE/PEC	Kline/Klina	Binxhe/Bica	Srbi	40	Srbija	Obnova 40 kuca. Komponenta za poljoiprivredu...		THW (rekonstrukcija), ICMC (prekogranicne aktivnosti), ACTED & DRC (poljoiprivreda).	Završen	Koordinacioni centar finansirao izgradnju jos 6 kuca van projekta. CARE obavlja aktivnosti vezane za dijalog u oblasti Bice, Grabca i Stupela. Dodatni povratak je moguc preko RRR-af. Otvorena pitanja se uglavnom odnose na integraciju (skolovanje, zdravstvo, javne sluzbe, pristup poljoiprivrednom zemijistu).	Nemacka vlada
PEJE/PEC	Kline/Klina	Grapc/Grabac	Srbi	28	Srbija	Obnova 28 kuca. Komponenta za poljoiprivredu.		THW (obnova kuca), ICMC (prekogranicne aktivnosti), ACTED & DRC (poljoiprivreda).	Završeno	Medjuetnicki dijalog je u toku u Bici, Grabcu i Stupelu. Dodatni povratak je moguc preko RRR-af. Otvorena pitanja se uglavnom odnose na integraciju (skolovanje, zdravstvo, javne sluzbe, pristup poljoiprivrednom zemijistu).	Nemacka vlada
PEJE/PEC	Kline/Klina	Drenovciq / Drenovcic	Srbi	Treba utvrditi	Srbija				Postoji interes	Prvobitno je ovo bio deo koncept papira za Bic i Grabac ali je povucen zbog finasijskih teskoca i bezbednosti. Koncept papir je predvidjao 15 kuca ali zahtev za povratkom u ovo mesto nije bio tako izrazen na ORG kao sto je to bio slucaj za druge lokacije u opštini.	

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPs returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
PEJE/PEC	Kline/Klina	Kline/a Town	Srbi	Treba da se utvrdi	Srbija	Gradski povratak u mnogome vezan za HPD.			Posotaji Interesovanj e	24 domacina porodica raseljenih iz grada Kline stiglo je u Bicu u novembru 2003. Prvi srpski raseljenici (jedan stariji bračni par) vratili su se u grad 28/2/05. Od tada polako se stvara povoljnija klima za povratak tako da se 8 srpskih porodica vratilo u grad od 24/6/05. Jos 26 raseljenih porodica izrazilo je zelju da se vrate. Do sada se povratak odvija bez teskoca uz samo jedan incident - bacena granata na kucu jedne porodice 17/6/05 ali povredjenih nije bilo. Kosovska policija i pravosudje odmah su reagovali na ovaj incident a opstinski zvanicnici su ga osudili. Sin i snaja porodice Tošić (na ciju kucu je bacena granata) takodje su se vratili 23/6/05	
PEJE/PEC	Kline/Klina	Videje/Vidanje	Srbi	40	Srbija	Multisektorski povratak 40 srpskih porodica u 2 faze (25+15)	1 od 2	DRC	U toku	ORG usvojila koncept papir 26/5/04. Opstinske vlasti su izrazile podrsku projektu. Prva faza je završena, 25 glava porodica (33 osobe) vratile su se 29. Septembra. Svih 29 kucija je dovršeno (uključujući 14 za lokalnu zajednicu). Završena je strujna mreža i siste za vodosnabdevanje. Počela je II faza koja uključuje pomoc u obnovi kucija za jos 15 raseljenickih porodica i 5 porodica iz lokalne zajednice. DRC je odabrao korisnike za ovu fazu. Sve kuce su procenjene i tripartitni ugovori su potpisani. Otpočele su pripreme za vodosnabdevanje i struju. DRC istražuje mogućnost za izgradnju komunalnog centra i za otvaranje punkta za prikupljanje mleka u selu kao deo II faze projekta.	EAR
PEJE/PEC	Kline/Klina	Berkove/Berkovo	Srbi	30	Srbija	Obnova 30 kucija za povratnike iz manjinske zajednice, 4 kuce za ugrozene porodice iz lokalne zajednice, pomoc posle povratka (hrana i druge potrebstine), infrastruktura, projekti za sticanje dohotka, aktivnosti u vezi medjuetnickog dijaloga.		DRC	Projekat usvoje i cekaju se sredstva	Opstinska radna grupa usvojila je koncept papir u decembru 2004. DRC je organizovao nekoliko "idi-vidi" poseta Berkovu, poslednja održana u aprilu 2005.	
PEJE/PEC	Kline/Klina	Dolac/Dolac & Dersnik/Drnsnik	Srbi	40	Srbija	U svakom mestu se obnavlja 20 kucija, komponenta dijaloga/izgradnje tolerancij i projekti za infrastrukturu koje treba da utvrde zajedno povratnicka i albanska zajednica.		ICMC (vodeca agencija, CDF (obnova kucija)	U toku	ORG usvojila koncept papir 4/3/04. Predsednik opstinske vlade dao opstu podrsku. CDF treba da bude partner kojim ce realizovati projektnu komponentu za obnovu. ICMC je izradio konacnu listu korisnika medju raseljenicima i odabrao je korisnike iz redova lokalne zajednice. Planira se izgradnja 21 kucija u Drsniku i 19 u Dolcu. ICMC treba da izgradi sa sredstvima UNDP-a 17 kucija (14 u Drsniku i 3 u Dolcu). UNDP finansira i infrastrukturne komponente (vodu, struju) i projekte za sticanje dohotka u oba sela. Obnova treba da pozne početkom juna i treba da se završi u septembru. ICMC treba da pocne sa programom za medjuetnicki dijalog u oba sela 11. maja.	
PEJE/PEC	Kline/Klina	Klinavc/Klinavac	Srbi	15	Srbija, Crna Gora	Obnova 15 kucija za povratnike, medjuetnicki dijalog, pomoc u obnovi kucija za 5 porodica vecinske i 5 porodica manjinske (egipcanske) populacije iz lokalne zajednice, projekti za infrastrukturu i sticanje dohotka.		Nollac postala kliniska Opstina a ostale agencije/organizacije kada je potrebno.	Projekat usvojen i cekaju se sredstva.	Opstinska radna grupa usvojila je koncept papir 23/2/05. Ovaj projekat opstine predviđja povratak 15 srpskih porodica iz Srbije i Crne Gore. Radn	
PEJE/PEC	Peje/Pec	Bellopoje/Belo Polje	Srbi	24	Srbija	Obnova 24 kucija za povratnike iz manjinskih zajednica, 5 kucija za zajednicu-domacina povratka, infrastruktura i IG.	1 od 2	DRC + EP pomoc povratku i IG, THW + KEK (obnova kucija i infrastrukture.)	Završen	Komponenta za obnovu kucija izradjena je sredinom 2003. Sa drugim komponentama (IG, izbalansirana pomoc, - obnavljanje skole, igraliste i 5 kucija za lokalnu zajednicu) kasnilo se iz finansijskih razloga a zatim zbog 17. marta. Završeni su komunalni projekti i druge komponente uključujući komponente za sticanje dohotka.	CCK, KCB, Danida

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPS returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
PEJE/PEC	Peje/Pec	Bellopoje/Belo Polje	Srbi	40	Srbija	Obnova 40 kuća.	2 od 2	EP (nosilac posla), THW (obnova kuća), MPDL (pravna/vlasnička pitanja) i IOCC & UNIJA (pomoć za povratak).	U toku	Operativna grupa sastaje se dvonedeljno. U toku su radovi na 16 kuća od kojih je 7 skoro završeno. Rasciscen je teren na jos 19 mesta. Oko 40 domaćina porodica vratili su se u drugoj nedelji jula. Evropska perspektiva (EP) nabavlja opremu za prvih 8 projekata za sticanje dohotka u belom Polju i za 5 takvih projekata u Gorazdevcu. Preostalih 12 stanovnika Belog Polja prošli su kurs za biznis i izradili su svoje poslovne planove i EP će i za njih pribaviti potrebnu opremu. Kao deo komponente projekta koja se odnosi na izbalansiranu pomoć, izgrađuje se nova učionica u osnovnoj školi Asbreni u Peći i 2 kuće za lokalnu zajednicu nakonselekcije korisnika. EP i lokalna NVO "Syri i Vizition" rade na međuetničkom dijalogu (bolji pristup korisnika javnim službama) zajedno sa 7 odabranih povratnika. Prema projektu koji finansira OEBS, uspostavljen je sistem zajedničkog korišćenja kupljenog alata koji se koriste u građevinskim radovima. Deca povratnika moći će da pohađaju školu u Gorazdevcu ili Brestoviku. Direkcija za obrazovanje obezbediće njihov transport.	EAR
PEJE/PEC	Peje/Pec	Cige/Siga, Brestovik & Levoshe/Ljevosa	Srbi	40	Srbija	U I fazi se predviđa obnova 40 kuća i propratne infrastrukture. Čeo projekat predviđa 90 kuća. U toku je utvrđivanje komunalnih projekata.	1 od 2	IOM (nosilac posla) Bergamo, MPDL, THW	U toku	Završena je obnova 67 kuća (45 u Brestoviku, 21 u Sigi i 1 u Ljevosi). THW nastavlja sa obnovom 23 kuće (4 u Brestoviku, 2 u Sigi i 17 u Ljevosi). Završen je smestajni centar u Ljevosi. 70 osoba je na licu mesta (37 u Brestoviku, 19 u Sigi i 14 u Ljevosi). Povratnici imaju slobodu kretanja. Sproveden je niskonaponski vod u Sigi i Brestoviku. Ostaje da se urade septičke jame i da se preostalih 17 kuća uključe na vodovod u Ljevosi. U toku su radovi na putu i mostovima i završeno je rasciscavanje terena. Realizacija projekata za sticanje dohotka se nastavlja. Neki korisnici tih projekata dobili su pomoć u stoci dok su drugi dobili opremu za mali biznis. Kao deo tog programa, IOM je isporučio traktor i kamionet. Počeli su unutrašnji radovi u školi. Projekti za izbalansiranu pomoć bice u vidu sportskog igralista i ograde za školu u Brestoviku, voda i struja u susjednom selu Duskaja i 1 kuća za pripadnika lokalne zajednice u Brestoviku čija obnova je počela. Dobrovoljaca iz Italije su stigli u sela i preko leta će praviti stolove i stolice za kuće povratnika.	Italijanska vlada (KPC radovi finansirani od strane holandske Vlade)
PRISHTINE/PRISTINA	Lipjan/Lipljan	Magure	Askalije	21	Kosovo / Srbija /Makedonija	Obnova kuća za 21 askaljske i 4 albanske porodice sa komponentama sticanja dohotka, međuetničkog dijaloga i komunalnog razvoja.		Nosilac posla: GOAL. Ostali: IOM (sticanje dohotka), Mercy Corps (pomoć u hrani pri povratku), ARC (transport i pomoć za povratnike)	Završen	Obnova 27 kuća završena. 5 albanska i 21 askaljski korisnik uselili su se u kuće. Jedna askaljska porodica se jos nije vratila.	EAR
PRISHTINE/PRISTINA	Lipjan/Lipljan	Medvec/ Medvec, Haliq i Vogel/ Mali Alas, Mostina Area	Romi / Askalije / Egipćani( RAE)	30	Makedonija/ Serbia	Obnova 30 kuća. Aktivnosti vezane za pomirenje, mogućnosti zapošljavanja, infrastruktura i komunalni razvoj		GOAL	u toku	Obnova 30 kuća, koju je odobrila ORG, u završnoj je fazi. U Medveci je završena obnova strujne mreže i ograđivanje groblja. U Malom Alasu završena je strujna mreža. Neke kuće u Mostini priključene su na vodu i u toku je asfaltiranje glavnog puta koji je izabran za infrastrukturni projekat u saradnji sa opštinom.	EAR
PRISHTINE/PRISTINA	Lipjan/Lipljan	Vise lokacija	Askalije	13	Srbija / Makedonija	Obnova kuća za manjinske zajednice.		Erikshjalpen	u toku	4 kuće koje je odobrila ORG. 13 askaljskih i 1 bosnjacka kuća završene su. 12 askaljskih kuća su već naseljene. 14 projekata za sticanje dohotka su realizovani (korisnici su dobili su krave i ovce).	SIDA
PRISHTINE/PRISTINA	Prishtine/ Pristina	Dodona / Moravska	Romi / Askalije	18	Kosovo / Srbia	Obnova kuća za 17 romskih, 1 askaljsku i 2 albanske porodice, komponente sticanja dohotka, međuetničkog dijaloga i komunalnog razvoja.		Nosilac posla: GOAL, Ostali: IOM, UNHCR, UNMIK, Mercy Corps, ARC, CARE	Realizovan	20 kuća je završeno. 10 romskih/askaljskih porodica i 2 socijalno ugrozene albanske porodice uselile su se u kuće i dobile pomoć za sticanje dohotka (na pr. opremu za zavarivanje). Realizacija projekata za infrastrukturu su jos u toku.	EAR
PRISHTINE/PRISTINA	Obilic/Obilic	Vise lokacija	Askalije / Srbi / Romi	29	Srbija / Makedonija	Obnova kuća za manjinske zajednice.		Erikshjalpen / NRC	u toku	Erikshjalpen je završio rad 18 kuća. NVO je dala materijal za neke radove koje treba da obave korisnici, kao što je postavljanje prozora. 7 porodica su se uselile. Završetak kuća se očekuje na proleće. Realizovano je 8 IG projekata (stoka, muzički instrumenti, poljoprivredne masine i sator). ORG odobrila 11 kuća iz projekta NRC-a i sve kuće su završene i useljene.	SIDA / Norwegian
PRISHTINE/PRISTINA	Fushe Kosove/ Kosovo Polje	Vise lokacija	Srbi	21	Srbija	Obnova kuća za manjinske zajednice.		Erikshjalpen	Završen	ORG odobrila obnovu 21 kuće. 21 kuća je završena i 1 porodica se uselilo. Obnova 6 kuća je u toku. 16 IGP realizovano (građevinske masine, stoka). Preostali IGP bice realizovani u narednih 2 nedelje. Erikshjalpen realizovao mini projekat za infrastrukturu u cilju poboljšanja električnog, vodovodnog i kanalizacionog sistema za 15 korisnika. 15 kuća je već povezano na struju, vodovod i kanalizaciju.	SIDA
PRISHTINE/PRISTINA	Fushe Kosove/ Kosovo Polje	Kosovo Polje/Fushe Kosove	Askalije / Srbi / Romi	33	Srbija /Makedonija	Obnova kuća, pomirenje/pomoć u podizanju svesti zajednice, stvaranje mogućnosti za multietničko zapošljavanje i realizacija projekata za infrastrukturu.		EP, ARC, Opština	Završen	Dovršeno je 33 odobrene kuće i sve su naseljene. Realizovano je svih 55 IGP. Dovršeno je projekat za kanalizaciju u askaljskom sektoru 028.	Grčko Ministarstvo inostranih poslova i GAR sredstva preko UNDP-a
PRIZREN	Prizren	Sela Drajcici, Sredska, Bogosevce i Lovkice in Dolini Zupe	Srbi / Bosnjaci	60	Srbija	Obnova kuća, sticanje dohotka, sadržaji za održivost, poljoprivredni sadržaji, rehabilitacija vodene i strujne mreže, 3,3km obnovljenog puta za Drajcice za 60 manjinskih porodica		ASB	Završen	Projekat je realizovan.	EAR
PRIZREN	Prizren	Novake	Srbi	61	Srbija	Podrska prepovratka, sticanje dohotka nakon povratka i razvoj zajednice za 61 srpsku porodicu i 20 boravskih porodica.		ICMC	Završen	Projekat je realizovan.	EAR, Norveska Vlada/RRRF

Region	Municipality	Location	Ethnicity of returnee beneficiaries	No. of returnee beneficiaries (families)	Location IDPs returning from	Description	Phase	Implementing Organisation(s)	Status	Details of current status	Donor
PRIZREN	Prizren	Novake	Srbi	61+1	Kosovo / Srbija	Obnova kuca za 61 porodicu, infrastruktura(rehabilitacija sistema vode I struje,zidanje skole I medicinskih objekata)		ASB	Završen	ASB je realizovao ugovoreni posao u selu. Ipak se jos mogu videti u selu I nadgledaju stanovnistvo (Kordinacioni centar za K&M malterisao sve kuce).	EAR, Norveska Vlada,Nemacka Vlada
PRIZREN	Prizren	Stajkovce	Srbi	20+9+1	Srbija	Obnova kuca za 29 porodica, projekat za sticanje dohotka (IG), infrastruktura.	2 od 3	ASB/RRRF/ICMC	u toku	Svih 20 kuca je završeno I domacini porodica su se vratili. Drugih 10 kuca gradi ASB u Stajkovcima sa preostalim sredstvima u budzetu. Završen je vodovodni I kanalizacioni sistem. Strujna mreza završena I sve kuce su povezane na glavni vod. Popravka 800m glavnog puta ovoga leta. U toku je pomoc za odrziv povratak. Pomoc za odrziv povratak u toku. Program za sticanje dohotka za neke porodice u toku je. U toku je izgradnja jos 1 kuca za povratnika iz budzeta GAR Opština je odobrila projekat za vodosnabdevanje za celu Sredsku Zupu ukljucujuci I Stajkovce kao I projekat za izgradnju komunalnog centra u Musnikovu. Ceka se da GAR odobri	EAR
PRIZREN	Prizren	Smac/Smaq I I Donja/Gornja Srbica/Serbica e Epreme	Srbi	50	Srbija	Obnova kuca za 50 porodica, medjuetnicki dijalog, IG I projekat za infrastrukturu.	1 od 3	ASB/RRRF/ICMC	u toku	8 kuca je RRRF završio u Smacu I potpisani su tripartitni ugovori. ICMC je procenio popravke na 2 kuce u G. Srbici ali se sa realizacijom cekao. ICMC je pružio pomoc za odrzivost povratka svim tim kucama (3). RRRF je dao pomoc za sticanje dohotka, kao II faza, trima porodicama u Smacu (jedna malal farma pilica, motor kultivator I alat za bravarilju). RRRF je distribuirao pomoc za sticanje dohotka (II faza pomoci) trima porodicama u Smacu (mini farma pilica, motokultivator I bravarski alat). RRRF treba da u III fazi izradi komunalnu vaučer semu. Svih 8 kuca je ukljuceno na glavni vodovodni sistem krajem maja. Opštinska radna grupa odobrila je koncept papir za 40 kuca u Smacu I G. Srbici, popravku 4km puta I ambulantu u Smacu. Opština ce iz svog budzeta finansirati izgradnju nove kanalizacije u Smacu I vodovod u D. Srbici, a "Mercy Corps" je izradio nacrt projekta I realizovao. Detaljni konceptni nacrt	UNDP/EAR
PRIZREN	Prizren	Donja Srbica/SerbicaePoshtme/Landovic	Srbi/Romi	2+23	Srbija	Obnova kuca, medjuetnicki dijalog, sticanje dohotka	1 od 3	RRRF/ARC	u toku	RRRF izgradio kucu za 1 egipcansku porodicu koja se vratila u Landovic 2003. Godine. Obnovljena je I kuca sredinom decembra 2004. Za romsku porodicu koja se vratila u D. Srbicu 2004. Pruzena pomoc za odrziv povratak. Formirana je operativna grupa za organizovani povratak u D. Srbicu. Prvi zajednicki sastanak lidera lokalne zajednice I raseljenika uspesno se završio. "Idi-informisi" poseta za D. Srbicu obavljena 28/4/05. Izabran je novi lider za D. Srbicu ICMC planira da	EAR
PRIZREN	Prizren	grad Prizren	Srbi/Romi/Bosnjaci	3+5+30	Srbija	Obnova kuca, medjuetnicki dijalog, sticanje dohotka	1 od 3	RRRF/ARC	u toku	RRRF izgradio 3 kuce za Srbe koji su se vratili u grad Prizren 2003. Dve kuce za romske porodice završene su sredinom decembra 2004. U gradu. Završena je distribucija drustveno-ekonomske pomoci. Komunalna vaucerska sema tek trebada bude realizovana. Vratile su se 3 porodice u grad I ARC je procenio popravku njihovih kuca. Formirana je operativna grupa za grad Prizren. NVO "Sveti Spas"	UNDP
PRIZREN	Prizren	Sredska Zupa	Srbi/Bosnjaci	7+7+2	Srbija	Obnova kuca, medjuetnicki dijalog, sticanje dohotka	1 od 3	RRRF	u toku	Pet srpskih I 2 bosnjačke porodice vratile su se u Sredsku Zupu 2003. A 4 srpske I 3 bosnjačke porodice 2004. Završena je distribucija socio-ekonomske pomoci. Komunalna vaucerska sema tek treba da bude realizovana. Jedan Srbin koji se vratio u Sredsku I 1 Bosnjak koji se vratio u Nebrogoste (Sredska Zupa) 2005 kvalifikovali su se za RRRF program.	UNDP/GAR
PRIZREN	Dragas/h	Radesa I Vraniste	Goranci	26	Srbija	Medjuetnicki dijalog I saradnja, obnova kuca, sticanje dohotka I projekti za infrastrukturu	2 od 2	ICS	u toku	Obnovljeno je I sredjeno 24 kuce za povratnike koji su stigli 2004. Napreduju radovi na 2 komunalna projekta. Završena je izgradnja malog mosta I I obnova puta u Radesi I zvanicno su stavljeni u upotrebu. Poplocavanje glavne ulice u Radesa jos nije pocelo. Projekti za ulicno osvetljenje I vodosnabdevanje jos uvek cekaju na realizaciju I sve kofinansira Opština. Operativna grupa je u konsultaciji sa	GAR-0011/UNDP
PRIZREN	Dragas/h	Brod/Vraniste/Zil Potok	Goranci	1+2+3	Srbija	Obnova kuca,medjuetnicki dijalog, sticanje dohotka	2 od 2	RRRF	u toku	Jedna goranska porodica vratila se Brod 2003 a 2 u Vraniste 2004. Završena distribucija socio-ekonomske pomoci. Komunalna vaucerska sema tek treba da bude realizovana. Tri goranske porodice vratile su se u Zil Potok, Kukuljane I Vraniste 2005. Pocela je obnova njihovih kuca.	UNDP/GAR
PRIZREN	Suva Reka	grad Suva Reka	Askalije	7	Makedonija	Obnova kuca I IG za 7porodica povratnika (44 pojedinaca), smestaj za 9 ugrozenih porodica I infrastruktura (obnova puteva)	1 od 3	ARC	Usvojen projekat I ceka se na sredstva	Svih 7 domacina potpisalo UNHCR-ov formular za dobrovoljni povratak. Operativna grupa je odobrila projekat I ARC je predložio projekat donatorima. ORG usvojila koncept papir I poslala ga ORC-u. Donatori jos nisu nadjeni.	
Prizren	Rahovec/Orahovac	Zoqisht/Zociste, G. Orahovac, V. Hoca	Srbi	40	Srbija	Obnova kuca,infrastruktura, odrzivost	1 od 3	MCR/ASB	Usvojen projekat I ocekuju se sredstva	ORG odobrila koncept papir za Zociste 3/2/ 05.ASB je poslao papir na razmatranje za finansiranje svim zainteresovanim stranama. I ocei ocekuje da ce biti prihvacen do kraja trece nedelje maja 2005.Uspesno je obavljena "Idi-informisi" poseta 1/4/05 kada je bilo prisutno vise od 40 raseljenih lica. Između 38 I 44 raseljenika	