



UNMIK



INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

QEVERIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

Komisioni Qendror Ndërmintor – Grupi Punues
Central Inter-Ministerial Commission – Working Group
Centralna Medjuministarska Komisija – Radna Grupa

IZVEŠTAJ PROGRESA

Prishtina,
01/06/2004

ZA PROCENJIVANJE ŠTETA PO OPŠTINAMA IZAZVANIH TOKOM NEMIRA 17-18 MARTA
2004 I DOSADAŠNJI TOK RADOVA ZA NJIHOVO RENOVIRANJE

OPŠTINA MITROVICE

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
7	18	75	35	135

Predatih za process tendera: **2 Tendra po 15 kuća (II kat. 7 , III 22, IV 1), Svega 30 kuća**
(kasnije je izvršena podela na tri tendera)

Izvršen je proces vrednovanja od određene komisije, objavljene si kompanije dobitnici kao I potpisani su ugovori sa trima kompanijama.

Kompanija "FITIMI" iz Mitrovice za 15 kuća 99 639.63 Eura

Kompanija "BASHKIMI" iz Prištine za 7 kuća 64 259.54 Eura

Kompanija "EXKOS" iz Zubin Potoka za 8 kuća 40.738.31 Eura

Početak radova za rehabilitaciju ovih kuća počeo je u utorak, dana 01/06/2004.

Opština je obećala da će za sve kuće kao I one IV i V kategorije priprema dokumentacije biti od strane opštine.

OPŠTINA UROŠEVAC

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
0	0	4(Familija u jednoj Baraci) +1Kuća Svega 5	5	10

Doneta je dokumentacija za proces tendera za sve kuće (10), kao i izvršeno publikovanje u novinama. Otvaranje ponuda je urađeno dana 01/06/2004, dok će danas, dana 02/06/2004 početi vrednovanje ponuda

OPŠTINA KLINA

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
3	0	1	0	4

Izvršeno je otvaranje ponuda pre tri nedelje I jedna od kompanija je dobila ponudu (vrednost je 11 763.00 €).

Ima nesporazuma-zaostajanja u vezi sa obvezama sredstava.

Očekuje se izveštaj Opštine u vezi sa daljim radovima (najnovijom situacijom).

OPŠTINA VUČITRN

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
0	12	42	29	83

Za 8 kuća III (treće) kategorije izvršeno je vrednovanje tendera, proglašen je dobitnik ponude I potpisan je ugovor sa kompanijom dobitnikom "MAK BUILDING" iz Vučitrna u vrednosti od 18 690.52 Eura

Radovi na rehabilitaciji ovih 8 oštećenih kuća počeli su u ponedeljak dana 24/05/2004.

Dokumentacija za proces tendera još za **4 kuće III Kat.** predata je u utorak, dana 25/05/2004 I očekuje se objava u novinama.

- **Drugi objekti IV (42) V (29) kategorije, svega 71 izgradiće će se preko NVO-a.**

OPOŠTINA KOSOVO POLJE

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
37	7	69	17	130

Završeno 24 zajedničkih stanova II kat. (ima nekih primedbi za koje je dogovoreno da se isprave).

Predatih za proces tendera: **10 kuća (III kat -1., IV kat -7, Vkat -2)**

Izvršeno je vrednovanje tendera, proglašen je dobitnik kao I potpisan ugovor sa kompanijom dobitnikom, NN "Stubla" iz Lipljana u vrednosti od **131.963,90 Eura**.

Radovi za rehabilitaciju oštećenih kuća počeli su u ponedeljak, dana 24/05/2004.

Za 19 kuća II i III kategorije, opštinski službenici su obećali da će dokumentaciju za proces tendera predati u četvrtak, dana 27/05/2004, ali, zbog nekompletiranja od strane opštinskih službenika, ovaj se datum odložio za 01/06/2004.

Kuće IVkat.(62) i V kat. (15) izgradiće se preko NVO-a

OPŠTINA KAMENICE

Šete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
29	0	0	0	29

Procedura izbora ponuda je izvršena od opštine.

Očekuje se izveštaj od opštine o završenim poslovima na rehabilitaciji svih kuća.

OPŠTINA ĐAKOVICA

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
0	1	0	2	3

Priložena je dokumentacija za tender I nakon nekoliko primedbi I dopuna kao I regularnijeg kompletiranja dokumentacije, opština je preuzela obavezu da će se tokom ove nedelje pripremiti I objaviti tender u novinama za sve tri kuće.

OPŠTINA OBILIĆ

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
76	39	37	49	201

Završeno 48 kolektivnih stanova II kat. od opštine (iznos 8 900 €)

Završeno 22 kolektivna stana. II kat. nga GOAL-i (NVO).

Predat tender za 22 kolektivna stana.III kat. dana 24/05/2004 (izvršeno objavljeno u novinama dana 28/05/2004).

Predat tender za 12 kolektivnih stanova III kat. dana 24/05/2004 (izvršeno objavljivanje u novinama dana 28/05/2004).

Predat tender za 11 kuća II I III kat. dana 24/04/04 (izvršeno objavljivanje u novinama dana 28/05/04).

Izvršeno je potpisivanje za vrednovanje šteta od svih vlasnika.

- **Kuće IV (37) i V(49) kat. svega 86 izgradiće se preko NVO-a.**

OPŠTINA LIPJAN

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
6	4	23	2	35

Predato je za proces tendera 10 kuća, dana 14/05/2004, od kojih 6 kuća II kat. i 4 kuća III kat. Tender je objavljen u novinama dana 22/05/2004 I u fazi je vrednovanja.

Ostale kuće IV (23) i V kat. (2) svega 25, izgradiće se preko NVO-a.

PŠTINA PRIZREN

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
0	0	10	44	54

Predata je dokumentacija za tender za 4 kuće (IVkat.- 2, V kat.- 2), očekuje se objava tendera u tokom ove nedelje.

*****Ostale kuće IV i V kat. (50) – slučajevi ispod klase, poseban tretman.**

OPŠTINA VITINE

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
32	5	1	4	43

Završeno 32 kuće II kat.

Predato za proces tendera: **5 kuća II kat.** Dokumentacija za tender doneta je od opštine, očekuje se objavljivanje tendera u novinama dana tokom ove nedelje.

Takođe za ostali deo kuća IV i V kat. opština je obećala da će pripremiti dokumentaciju za tender.

OPŠTINA ORAHOVAC

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
7	0	0	0	7

Ponuda je izvršena od strane opštine.

Očekuje se izveštaj opštine o završavanju renoviranja svih oštećenih kuća.

OPŠTINA PODUJEVA

Štete pram snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
0	0	1	0	1

Ponuda je izvršena od strane same opštine.

Radovi za renoviranje ove kuće su izvršeni, očekuje se izveštaj od SO Podujeva.

OPŠTINA GNJILANE

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
39	3	11	9	62

Prema opštinskoj komisiji sve kuće II kat. (39) ići će preko tri ponuda opštine, pošto se računa da će njihova vrednost biti manja od 10 000 € . Dok za ostale 3 kuće III kat. predata je dokumentacija za tender I očekuje se objava u novinama tokom ove nedelje.

Za ostali deo kuća IV i V kat. takođe je opština obećala pripremu dokumentacije za tender do kraja nedelje

OPŠTINA PRIŠTINE

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
91	3	8	1	103

Završeno 92 stana. U naselju "Ulpijana" – YU Program od kojih 90 stanova II kat. I dva stana IIIkat. Tender za 11 kuća.II kat. -1., .III kat -1., IVkat. -8, V kat. -1, predato je od opštine dana 24/05/2004 dok je za prokurisanje predato 25/05/2004.

Tender je objavljen u novinama dana 26/05/2004 dok je dan zatvaranja predviđen za 03/06/2004 ali, zbog loćeg prevoda na srpskom jeziku (parametara), zatvaranje tendera je odloženo za 07/06/04, dok je poseta objektima za ponudioce, određena za 04/06/04.

Ovo odlaganje se objavilo u dnevnim novinama, dana 01/06/04.

OPŠTINA ŠTIMLJE

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
2	0	3	6	11

Dokumentacija za tender svih kuća za tender obavljena je od opštine, očekuje se objavljivanje u novinama.

Službenici ove opštine imaju probleme oko osiguranja potpisa od strane vlasnika, zato što ne žive u ovoj opštini. Zato su se javili predstavnici UNMIK-a koji su obećali da će obezbediti potpis.

OPŠTINA NOVO BRDO

Štete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
2	0	0	0	2

Dva službenika MMPH-a su dana 25/05/2004 kontrokisali stanje na terenu zbog nekih nejasnoća sa vlasnicima I očekuje se da će se dokumentacij za tender I objavu u novinama pripremiti I za ove dve kuće.

OPŠTINA PEĆ

Šete prema snimanjima:

Kat. II	Kat. III	Kat. IV	Kat. V	Total
0	0	24	0	24

Predata je dokumentacija za tender za sve kuće (24) dana 25/05/2004, dok je objava u novinama bila dana 29/05/04.

Predati tenderi

Opština	
Kosovo Polje	10 kuća
Vučitrn	8+4=12 kuća
Uroševac	10 kuća
Prizren	4 kuća
Gnjilane	3 kuća
Lipljan	10 kuća
Vitina	5
Obilić	22+12+11=45 kuća
Priština	10 kuća
Peć	24 kuća
Mitrovica	15+7+8=30 kuća
Total	130 kuća+34stana

*****Primedba: problem sa potpisivanjem vlasnika za vrednovanje šteta ima skoro u svim opštinama.**

Fatmir Azemi
Koordinator regionalnih kancelarija,
Radna Grupa Međuministarske Centralne komisije